Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Range Rover / L405 | Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 130 000 км / 120 месяцев | Время: 4.00 SRO: 10128072

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
N277 - Блок управления системами кузова / межсетевой блок (BCM/GWM) — обновление программного обеспечения	
N304 - Дизельный двигатель TDV8 объемом 4,4 л — сообщение "Ограничение мощности"	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Выполните проверки автомобиля в соответствии с инструкциями WSM. При возможности выполните eVHC.	
Замените фильтр очистки воздуха в салоне.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.	
Замените охлаждающую жидкость.	
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.	
Замените передний ремень привода дополнительного оборудования.	
Замените бачок рабочей жидкости системы Dynamic Response (если установлен).	
Замените трансмиссионное масло и фильтр.	
Замените масло в переднем дифференциале.	
Замените масло в заднем неблокирующемся дифференциале (при наличии).	
Выполните дорожное испытание в соответствии с инструкциями WSM.	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.	
Проверьте наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
Обнулите индикатор технического обслуживания.	
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы